



Prefeitura Municipal de São Mateus

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte

Anexo XIII - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO - DRENAGEM PORTO

Preços Utilizados: SINAPI FEV/2018; SICRO JUL/2017

BDI UTILIZADO: 29,77%

| Item | Especificação do Serviço                       | VALOR               | %              | 0 a 30 dias | 30 a 60 dias | 60 a 90 dias | 90 a 120 dias    | 120 a 150 dias    | 150 a 180 dias      |
|------|--|---------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 01   | SERVIÇOS PRELIMINARES                          | 32.344,97           | 3,23%          |             |              |              | 32.344,97        |                   |                     |
|      |  |                     |                |             |              |              | 100,00%          |                   |                     |
| 02   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                            | 32.193,28           | 3,22%          |             |              |              | 9.657,98         | 11.267,65         | 11.267,65           |
|      |  |                     |                |             |              |              | 30,00%           | 35,00%            | 35,00%              |
| 03   | MELHORIAS VIÁRIAS                              |                     |                |             |              |              |                  |                   |                     |
| 3.1  | MOVIMENTO DE TERRA                             | 75.374,48           | 7,54%          |             |              |              | 52.762,14        | 22.612,34         |                     |
|      |  |                     |                |             |              |              | 70,00%           | 30,00%            |                     |
| 3.2  | DRENAGEM                                       | 281.600,58          | 28,16%         |             |              |              |                  | 197.120,40        | 84.480,17           |
|      |  |                     |                |             |              |              |                  | 70,00%            | 30,00%              |
| 3.3  | PAVIMENTAÇÃO                                   | 431.293,32          | 43,13%         |             |              |              |                  | 301.905,33        | 129.388,00          |
|      |  |                     |                |             |              |              |                  | 70,00%            | 30,00%              |
| 3.4  | TRANSPORTE                                     | 15.278,47           | 1,53%          |             |              |              |                  | 10.694,93         | 4.583,54            |
|      |  |                     |                |             |              |              |                  | 70,00%            | 30,00%              |
| 04   | ESCADARIA 03                                   | 118.598,78          | 11,86%         |             |              |              |                  | 59.299,39         | 59.299,39           |
|      |  |                     |                |             |              |              |                  | 50,00%            | 50,00%              |
| 05   | SINALIZAÇÃO                                    | 13.316,12           | 1,33%          |             |              |              |                  |                   | 13.316,12           |
|      |  |                     |                |             |              |              |                  |                   | 100,00%             |
|      | <b>TOTAL</b>                                   | <b>1.000.000,00</b> | <b>100,00%</b> |             |              |              |                  |                   |                     |
|      | <b>VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS</b>       |                     | <b>R\$</b>     |             |              |              | <b>94.765,09</b> | <b>602.900,04</b> | <b>302.334,87</b>   |
|      | <b>PORCENTAGEM</b>                             |                     | <b>%</b>       |             |              |              | <b>9,48%</b>     | <b>60,29%</b>     | <b>30,23%</b>       |
|      | <b>VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS</b> |                     | <b>R\$</b>     |             |              |              | <b>94.765,09</b> | <b>697.665,13</b> | <b>1.000.000,00</b> |
|      | <b>PORCENTAGEM ACUMULADO</b>                   |                     | <b>%</b>       |             |              |              | <b>9,48%</b>     | <b>69,77%</b>     | <b>100,00%</b>      |

PRAZO LICITATÓRIO

JOSÉ CARLOS MONTEIRO NETO  
 COORDENADOR DE PROJETO DA PMSM  
 ENG. CIVIL  
 CREA ES-021208/D