



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
 Estado do Espírito Santo  
 Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte  
 Departamento Engenharia

**ANEXO XIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REMANESCENTE**

**Data de Emissão:**  
**03/02/2015**

**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Revisão 00

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA UNIDADE DE SAÚDE

**LOCAL:** Rodovia BR381, KM23, Município de São Mateus - ES

ITEM	SERVIÇOS	VALORES	PERÍODO DE EXECUÇÃO				TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.231,05	1.231,05 100,00%				1.231,05 100,00%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	12.828,06	12.828,06 100,00%				12.828,06 100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	10.488,79	2.097,76 20,00%	5.244,40 50,00%	3.146,64 30,00%		10.488,79 100,00%
4	ESTRUTURAS	5.364,09	R\$ 2.682,05 50,00%	R\$ 2.682,05 50,00%			5.364,09 100,00%
5	PAREDES E PAINÉIS	2.981,72		R\$ 1.043,60 35,00%	1.938,12 65,00%		2.981,72 100,00%
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	7.774,15			R\$ 7.774,15 100,00%		7.774,15 100,00%
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	14.386,27		R\$ 4.315,88 30,00%	R\$ 5.754,51 40,00%	R\$ 4.315,88 30,00%	14.386,27 100,00%
8	VIDROS E ESPELHOS	14.949,94			R\$ 3.737,49 25,00%	R\$ 11.212,46 75,00%	14.949,94 100,00%
9	COBERTURA	-					- 0,00%
10	TETOS E FORROS	2.577,33	R\$ 2.577,33 100,00%				2.577,33 100,00%
11	REVESTIMENTO DE PAREDES	40.147,76		R\$ 14.051,72 35,00%	R\$ 20.073,88 50,00%	R\$ 6.022,16 15,00%	40.147,76 100,00%
12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	33.209,13		4.981,37 15,00%	13.283,65 40,00%	14.944,11 45,00%	33.209,13 100,00%
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	31.195,48	R\$ 6.239,10 20,00%	R\$ 12.478,19 40,00%	R\$ 12.478,19 40,00%		31.195,48 100,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.898,18	R\$ 3.179,64 20,00%	R\$ 6.359,27 40,00%	R\$ 6.359,27 40,00%		15.898,18 100,00%
15	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	19.327,25				R\$ 19.327,25 100,00%	19.327,25 100,00%
16	APARELHOS ELÉTRICOS	5.689,09				R\$ 5.689,09 100,00%	5.689,09 100,00%
17	PINTURA	21.330,40			R\$ 10.665,20 50,00%	R\$ 10.665,20 50,00%	21.330,40 100,00%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	2.959,40				R\$ 2.959,40 100,00%	2.959,40 100,00%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	2.304,63				R\$ 2.304,63 100,00%	2.304,63 100,00%
20	REPLANILHAMENTO Nº 001	9.569,33	9.569,33 100,00%				9.569,33 100,00%
21	REPLANILHAMENTO Nº 002	43.935,65	6.590,35 15,00%	15.377,48 35,00%	10.983,91 25,00%	10.983,91 25,00%	43.935,65 100,00%
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>298.147,70</b> 100,00%	<b>46.994,65</b> 15,76%	<b>66.533,95</b> 22,32%	<b>96.195,01</b> 32,26%	<b>88.424,09</b> 29,66%	<b>298.147,70</b> 100,00%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>46.994,65</b> 15,76%	<b>113.528,60</b> 38,08%	<b>209.723,61</b> 70,34%	<b>298.147,70</b> 100,00%	<b>100,00%</b>