



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - SETOR DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEF "LITORÂNEO"

ENDEREÇO: Rua Projetada 04, no Loteamento "Residencial Vista do Cricaré", no bairro Litorâneo, São Mateus-ES

GEORREFERENCIAMENTO: 18°41'03"S e 39°52'12"W

DATA BASE SINAPI: MARÇO/2024 - FNDE

% BDI: 25,00

PROCESSO: 19.181/2025

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total	Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 861.869,77					
			1	abr/26	50,00%	50,00%	R\$ 430.934,89
			2	mai/26	50,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			3	jun/26	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			4	jul/26	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			5	ago/26	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			6	set/26	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			7	out/26	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			8	nov/26	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			9	dez/26	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			10	jan/27	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			11	fev/27	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			12	mar/27	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			13	abr/27	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			14	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			16	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			17	ago/27	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			18	set/27	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			19	out/27	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			20	nov/27	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			21	dez/27	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			22	jan/28	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			23	fev/28	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			24	mar/28	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77

			25	abr/28	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			26	mai/28	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			27	jun/28	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
			28	jul/28	0,00%	100,00%	R\$ 861.869,77
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 98.904,33					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	15,00%	15,00%	R\$ 14.835,65
			3	jun/26	85,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			4	jul/26	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			5	ago/26	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			6	set/26	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			7	out/26	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			8	nov/26	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			9	dez/26	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			10	jan/27	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			11	fev/27	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			12	mar/27	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			13	abr/27	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			14	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			16	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			17	ago/27	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			18	set/27	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			19	out/27	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			20	nov/27	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			21	dez/27	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			22	jan/28	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			23	fev/28	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			24	mar/28	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			25	abr/28	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			26	mai/28	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			27	jun/28	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			28	jul/28	0,00%	100,00%	R\$ 98.904,33
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	60,00%	60,00%	R\$ 761.169,22
			4	jul/26	30,00%	90,00%	R\$ 1.141.753,83
			5	ago/26	10,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37
			6	set/26	0,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37

3	FUNDAÇÕES	R\$ 1.268.615,37	7	out/26	0,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37
			8	nov/26	0,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37
			9	dez/26	0,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37
			10	jan/27	0,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37
			11	fev/27	0,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37
			12	mar/27	0,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37
			13	abr/27	0,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37
			14	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37
			16	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37
			17	ago/27	0,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37
			18	set/27	0,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37
			19	out/27	0,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37
			20	nov/27	0,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37
			21	dez/27	0,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37
			22	jan/28	0,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37
			23	fev/28	0,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37
			24	mar/28	0,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37
			25	abr/28	0,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37
			26	mai/28	0,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37
			27	jun/28	0,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37
			28	jul/28	0,00%	100,00%	R\$ 1.268.615,37
4	SUPER ESTRUTURA	R\$ 2.882.382,18					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	20,00%	20,00%	R\$ 576.476,44
			6	set/26	20,00%	40,00%	R\$ 1.152.952,87
			7	out/26	30,00%	70,00%	R\$ 2.017.667,53
			8	nov/26	20,00%	90,00%	R\$ 2.594.143,96
			9	dez/26	10,00%	100,00%	R\$ 2.882.382,18
			10	jan/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.882.382,18
			11	fev/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.882.382,18
			12	mar/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.882.382,18
			13	abr/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.882.382,18
			14	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.882.382,18
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.882.382,18
			16	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.882.382,18
			17	ago/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.882.382,18

			18	set/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.882.382,18
			19	out/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.882.382,18
			20	nov/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.882.382,18
			21	dez/27	0,00%	100,00%	R\$ 2.882.382,18
			22	jan/28	0,00%	100,00%	R\$ 2.882.382,18
			23	fev/28	0,00%	100,00%	R\$ 2.882.382,18
			24	mar/28	0,00%	100,00%	R\$ 2.882.382,18
			25	abr/28	0,00%	100,00%	R\$ 2.882.382,18
			26	mai/28	0,00%	100,00%	R\$ 2.882.382,18
			27	jun/28	0,00%	100,00%	R\$ 2.882.382,18
			28	jul/28	0,00%	100,00%	R\$ 2.882.382,18
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 381.752,24					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	dez/26	15,00%	15,00%	R\$ 57.262,84
			10	jan/27	35,00%	50,00%	R\$ 190.876,12
			11	fev/27	20,00%	70,00%	R\$ 267.226,57
			12	mar/27	20,00%	90,00%	R\$ 343.577,02
			13	abr/27	10,00%	100,00%	R\$ 381.752,24
			14	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 381.752,24
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 381.752,24
			16	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 381.752,24
			17	ago/27	0,00%	100,00%	R\$ 381.752,24
			18	set/27	0,00%	100,00%	R\$ 381.752,24
			19	out/27	0,00%	100,00%	R\$ 381.752,24
			20	nov/27	0,00%	100,00%	R\$ 381.752,24
			21	dez/27	0,00%	100,00%	R\$ 381.752,24
			22	jan/28	0,00%	100,00%	R\$ 381.752,24
			23	fev/28	0,00%	100,00%	R\$ 381.752,24
			24	mar/28	0,00%	100,00%	R\$ 381.752,24
			25	abr/28	0,00%	100,00%	R\$ 381.752,24
			26	mai/28	0,00%	100,00%	R\$ 381.752,24
			27	jun/28	0,00%	100,00%	R\$ 381.752,24
			28	jul/28	0,00%	100,00%	R\$ 381.752,24

6	ESQUADRIAS	R\$ 773.138,72					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	jan/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	fev/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	mar/27	10,00%	10,00%	R\$ 77.313,87
			13	abr/27	15,00%	25,00%	R\$ 193.284,68
			14	mai/27	30,00%	55,00%	R\$ 425.226,30
			15	jun/27	30,00%	85,00%	R\$ 657.167,91
			16	jul/27	15,00%	100,00%	R\$ 773.138,72
			17	ago/27	0,00%	100,00%	R\$ 773.138,72
			18	set/27	0,00%	100,00%	R\$ 773.138,72
			19	out/27	0,00%	100,00%	R\$ 773.138,72
			20	nov/27	0,00%	100,00%	R\$ 773.138,72
			21	dez/27	0,00%	100,00%	R\$ 773.138,72
			22	jan/28	0,00%	100,00%	R\$ 773.138,72
			23	fev/28	0,00%	100,00%	R\$ 773.138,72
			24	mar/28	0,00%	100,00%	R\$ 773.138,72
			25	abr/28	0,00%	100,00%	R\$ 773.138,72
			26	mai/28	0,00%	100,00%	R\$ 773.138,72
			27	jun/28	0,00%	100,00%	R\$ 773.138,72
			28	jul/28	0,00%	100,00%	R\$ 773.138,72
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	jan/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 960.499,00	11	fev/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	mar/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	abr/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			14	mai/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			15	jun/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			16	jul/27	25,00%	25,00%	R\$ 240.124,75
			17	ago/27	30,00%	55,00%	R\$ 528.274,45
			18	set/27	30,00%	85,00%	R\$ 816.424,15
			19	out/27	15,00%	100,00%	R\$ 960.499,00
			20	nov/27	0,00%	100,00%	R\$ 960.499,00
			21	dez/27	0,00%	100,00%	R\$ 960.499,00
			22	jan/28	0,00%	100,00%	R\$ 960.499,00
			23	fev/28	0,00%	100,00%	R\$ 960.499,00
			24	mar/28	0,00%	100,00%	R\$ 960.499,00
			25	abr/28	0,00%	100,00%	R\$ 960.499,00
			26	mai/28	0,00%	100,00%	R\$ 960.499,00
			27	jun/28	0,00%	100,00%	R\$ 960.499,00
			28	jul/28	0,00%	100,00%	R\$ 960.499,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 120.801,09					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	60,00%	60,00%	R\$ 72.480,65
			4	jul/26	30,00%	90,00%	R\$ 108.720,98
			5	ago/26	10,00%	100,00%	R\$ 120.801,09
			6	set/26	0,00%	100,00%	R\$ 120.801,09
			7	out/26	0,00%	100,00%	R\$ 120.801,09
			8	nov/26	0,00%	100,00%	R\$ 120.801,09
			9	dez/26	0,00%	100,00%	R\$ 120.801,09
			10	jan/27	0,00%	100,00%	R\$ 120.801,09
			11	fev/27	0,00%	100,00%	R\$ 120.801,09
			12	mar/27	0,00%	100,00%	R\$ 120.801,09
			13	abr/27	0,00%	100,00%	R\$ 120.801,09
			14	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 120.801,09
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 120.801,09
			16	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 120.801,09
			17	ago/27	0,00%	100,00%	R\$ 120.801,09
			18	set/27	0,00%	100,00%	R\$ 120.801,09
			19	out/27	0,00%	100,00%	R\$ 120.801,09
			20	nov/27	0,00%	100,00%	R\$ 120.801,09
			21	dez/27	0,00%	100,00%	R\$ 120.801,09

			22	jan/28	0,00%	100,00%	R\$ 120.801,09
			23	fev/28	0,00%	100,00%	R\$ 120.801,09
			24	mar/28	0,00%	100,00%	R\$ 120.801,09
			25	abr/28	0,00%	100,00%	R\$ 120.801,09
			26	mai/28	0,00%	100,00%	R\$ 120.801,09
			27	jun/28	0,00%	100,00%	R\$ 120.801,09
			28	jul/28	0,00%	100,00%	R\$ 120.801,09
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 668.196,92					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	jan/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	fev/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	mar/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	abr/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			14	mai/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			15	jun/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			16	jul/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			17	ago/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			18	set/27	10,00%	10,00%	R\$ 66.819,69
			19	out/27	15,00%	25,00%	R\$ 167.049,23
			20	nov/27	20,00%	45,00%	R\$ 300.688,61
			21	dez/27	30,00%	75,00%	R\$ 501.147,69
			22	jan/28	10,00%	85,00%	R\$ 567.967,38
			23	fev/28	10,00%	95,00%	R\$ 634.787,07
			24	mar/28	5,00%	100,00%	R\$ 668.196,92
			25	abr/28	0,00%	100,00%	R\$ 668.196,92
			26	mai/28	0,00%	100,00%	R\$ 668.196,92
			27	jun/28	0,00%	100,00%	R\$ 668.196,92
			28	jul/28	0,00%	100,00%	R\$ 668.196,92
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 613.284,19	4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	jan/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	fev/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	mar/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	abr/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			14	mai/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			15	jun/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			16	jul/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			17	ago/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			18	set/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			19	out/27	15,00%	15,00%	R\$ 91.992,63
			20	nov/27	20,00%	35,00%	R\$ 214.649,47
			21	dez/27	20,00%	55,00%	R\$ 337.306,30
			22	jan/28	25,00%	80,00%	R\$ 490.627,35
			23	fev/28	20,00%	100,00%	R\$ 613.284,19
			24	mar/28	0,00%	100,00%	R\$ 613.284,19
			25	abr/28	0,00%	100,00%	R\$ 613.284,19
			26	mai/28	0,00%	100,00%	R\$ 613.284,19
			27	jun/28	0,00%	100,00%	R\$ 613.284,19
			28	jul/28	0,00%	100,00%	R\$ 613.284,19
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 328.656,78					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	jan/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	fev/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	mar/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	abr/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			14	mai/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

			15	jun/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			16	jul/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			17	ago/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			18	set/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			19	out/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			20	nov/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			21	dez/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			22	jan/28	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			23	fev/28	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			24	mar/28	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			25	abr/28	10,00%	10,00%	R\$ 32.865,68
			26	mai/28	30,00%	40,00%	R\$ 131.462,71
			27	jun/28	40,00%	80,00%	R\$ 262.925,42
			28	jul/28	20,00%	100,00%	R\$ 328.656,78
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 255.598,66					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	10,00%	10,00%	R\$ 25.559,87
			7	out/26	10,00%	20,00%	R\$ 51.119,73
			8	nov/26	10,00%	30,00%	R\$ 76.679,60
			9	dez/26	20,00%	50,00%	R\$ 127.799,33
			10	jan/27	20,00%	70,00%	R\$ 178.919,06
			11	fev/27	20,00%	90,00%	R\$ 230.038,79
			12	mar/27	10,00%	100,00%	R\$ 255.598,66
			13	abr/27	0,00%	100,00%	R\$ 255.598,66
			14	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 255.598,66
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 255.598,66
			16	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 255.598,66
			17	ago/27	0,00%	100,00%	R\$ 255.598,66
			18	set/27	0,00%	100,00%	R\$ 255.598,66
			19	out/27	0,00%	100,00%	R\$ 255.598,66
			20	nov/27	0,00%	100,00%	R\$ 255.598,66
			21	dez/27	0,00%	100,00%	R\$ 255.598,66
			22	jan/28	0,00%	100,00%	R\$ 255.598,66
			23	fev/28	0,00%	100,00%	R\$ 255.598,66
			24	mar/28	0,00%	100,00%	R\$ 255.598,66
			25	abr/28	0,00%	100,00%	R\$ 255.598,66

			26	mai/28	0,00%	100,00%	R\$ 255.598,66
			27	jun/28	0,00%	100,00%	R\$ 255.598,66
			28	jul/28	0,00%	100,00%	R\$ 255.598,66
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 203.458,19					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	10,00%	10,00%	R\$ 20.345,82
			9	dez/26	15,00%	25,00%	R\$ 50.864,55
			10	jan/27	20,00%	45,00%	R\$ 91.556,19
			11	fev/27	25,00%	70,00%	R\$ 142.420,73
			12	mar/27	20,00%	90,00%	R\$ 183.112,37
			13	abr/27	10,00%	100,00%	R\$ 203.458,19
			14	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 203.458,19
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 203.458,19
			16	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 203.458,19
			17	ago/27	0,00%	100,00%	R\$ 203.458,19
			18	set/27	0,00%	100,00%	R\$ 203.458,19
			19	out/27	0,00%	100,00%	R\$ 203.458,19
			20	nov/27	0,00%	100,00%	R\$ 203.458,19
			21	dez/27	0,00%	100,00%	R\$ 203.458,19
			22	jan/28	0,00%	100,00%	R\$ 203.458,19
			23	fev/28	0,00%	100,00%	R\$ 203.458,19
			24	mar/28	0,00%	100,00%	R\$ 203.458,19
			25	abr/28	0,00%	100,00%	R\$ 203.458,19
			26	mai/28	0,00%	100,00%	R\$ 203.458,19
			27	jun/28	0,00%	100,00%	R\$ 203.458,19
			28	jul/28	0,00%	100,00%	R\$ 203.458,19
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	15,00%	15,00%	R\$ 18.304,38

14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 122.029,18	8	nov/26	15,00%	30,00%	R\$ 36.608,75
			9	dez/26	20,00%	50,00%	R\$ 61.014,59
			10	jan/27	20,00%	70,00%	R\$ 85.420,43
			11	fev/27	15,00%	85,00%	R\$ 103.724,80
			12	mar/27	15,00%	100,00%	R\$ 122.029,18
			13	abr/27	0,00%	100,00%	R\$ 122.029,18
			14	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 122.029,18
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 122.029,18
			16	jul/27	0,00%	100,00%	R\$ 122.029,18
			17	ago/27	0,00%	100,00%	R\$ 122.029,18
			18	set/27	0,00%	100,00%	R\$ 122.029,18
			19	out/27	0,00%	100,00%	R\$ 122.029,18
			20	nov/27	0,00%	100,00%	R\$ 122.029,18
			21	dez/27	0,00%	100,00%	R\$ 122.029,18
			22	jan/28	0,00%	100,00%	R\$ 122.029,18
			23	fev/28	0,00%	100,00%	R\$ 122.029,18
			24	mar/28	0,00%	100,00%	R\$ 122.029,18
			25	abr/28	0,00%	100,00%	R\$ 122.029,18
			26	mai/28	0,00%	100,00%	R\$ 122.029,18
			27	jun/28	0,00%	100,00%	R\$ 122.029,18
			28	jul/28	0,00%	100,00%	R\$ 122.029,18
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 89.059,97					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	jan/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	fev/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	mar/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	abr/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			14	mai/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			15	jun/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			16	jul/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			17	ago/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			18	set/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

			19	out/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			20	nov/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			21	dez/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			22	jan/28	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			23	fev/28	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			24	mar/28	25,00%	25,00%	R\$ 22.264,99
			25	abr/28	25,00%	50,00%	R\$ 44.529,99
			26	mai/28	25,00%	75,00%	R\$ 66.794,98
			27	jun/28	25,00%	100,00%	R\$ 89.059,97
			28	jul/28	0,00%	100,00%	R\$ 89.059,97
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	30,00%	30,00%	R\$ 1.471,27
			6	set/26	30,00%	60,00%	R\$ 2.942,54
			7	out/26	0,00%	60,00%	R\$ 2.942,54
			8	nov/26	0,00%	60,00%	R\$ 2.942,54
			9	dez/26	0,00%	60,00%	R\$ 2.942,54
			10	jan/27	0,00%	60,00%	R\$ 2.942,54
			11	fev/27	0,00%	60,00%	R\$ 2.942,54
			12	mar/27	0,00%	60,00%	R\$ 2.942,54
			13	abr/27	0,00%	60,00%	R\$ 2.942,54
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.904,23	14	mai/27	0,00%	60,00%	R\$ 2.942,54
			15	jun/27	0,00%	60,00%	R\$ 2.942,54
			16	jul/27	0,00%	60,00%	R\$ 2.942,54
			17	ago/27	0,00%	60,00%	R\$ 2.942,54
			18	set/27	0,00%	60,00%	R\$ 2.942,54
			19	out/27	0,00%	60,00%	R\$ 2.942,54
			20	nov/27	0,00%	60,00%	R\$ 2.942,54
			21	dez/27	0,00%	60,00%	R\$ 2.942,54
			22	jan/28	0,00%	60,00%	R\$ 2.942,54
			23	fev/28	0,00%	60,00%	R\$ 2.942,54
			24	mar/28	0,00%	60,00%	R\$ 2.942,54
			25	abr/28	0,00%	60,00%	R\$ 2.942,54
			26	mai/28	20,00%	80,00%	R\$ 3.923,38
			27	jun/28	20,00%	100,00%	R\$ 4.904,23
			28	jul/28	0,00%	100,00%	R\$ 4.904,23

17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 192.155,47	1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	5,00%	5,00%	R\$ 9.607,77
			6	set/26	5,00%	10,00%	R\$ 19.215,55
			7	out/26	10,00%	20,00%	R\$ 38.431,09
			8	nov/26	10,00%	30,00%	R\$ 57.646,64
			9	dez/26	10,00%	40,00%	R\$ 76.862,19
			10	jan/27	10,00%	50,00%	R\$ 96.077,74
			11	fev/27	15,00%	65,00%	R\$ 124.901,06
			12	mar/27	10,00%	75,00%	R\$ 144.116,60
			13	abr/27	0,00%	75,00%	R\$ 144.116,60
			14	mai/27	0,00%	75,00%	R\$ 144.116,60
			15	jun/27	0,00%	75,00%	R\$ 144.116,60
			16	jul/27	0,00%	75,00%	R\$ 144.116,60
			17	ago/27	0,00%	75,00%	R\$ 144.116,60
			18	set/27	0,00%	75,00%	R\$ 144.116,60
			19	out/27	0,00%	75,00%	R\$ 144.116,60
			20	nov/27	0,00%	75,00%	R\$ 144.116,60
			21	dez/27	0,00%	75,00%	R\$ 144.116,60
			22	jan/28	0,00%	75,00%	R\$ 144.116,60
			23	fev/28	0,00%	75,00%	R\$ 144.116,60
			24	mar/28	0,00%	75,00%	R\$ 144.116,60
			25	abr/28	10,00%	85,00%	R\$ 163.332,15
			26	mai/28	10,00%	95,00%	R\$ 182.547,70
			27	jun/28	5,00%	100,00%	R\$ 192.155,47
			28	jul/28	0,00%	100,00%	R\$ 192.155,47
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	jan/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	fev/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	R\$ 718.162,87	12	mar/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	abr/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			14	mai/27	5,00%	5,00%	R\$ 35.908,14
			15	jun/27	5,00%	10,00%	R\$ 71.816,29
			16	jul/27	10,00%	20,00%	R\$ 143.632,57
			17	ago/27	10,00%	30,00%	R\$ 215.448,86
			18	set/27	10,00%	40,00%	R\$ 287.265,15
			19	out/27	10,00%	50,00%	R\$ 359.081,44
			20	nov/27	10,00%	60,00%	R\$ 430.897,72
			21	dez/27	10,00%	70,00%	R\$ 502.714,01
			22	jan/28	10,00%	80,00%	R\$ 574.530,30
			23	fev/28	10,00%	90,00%	R\$ 646.346,58
			24	mar/28	10,00%	100,00%	R\$ 718.162,87
			25	abr/28	0,00%	100,00%	R\$ 718.162,87
			26	mai/28	0,00%	100,00%	R\$ 718.162,87
			27	jun/28	0,00%	100,00%	R\$ 718.162,87
			28	jul/28	0,00%	100,00%	R\$ 718.162,87
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 71.050,20					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	jan/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	fev/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	mar/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	abr/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			14	mai/27	10,00%	10,00%	R\$ 7.105,02
			15	jun/27	10,00%	20,00%	R\$ 14.210,04
			16	jul/27	20,00%	40,00%	R\$ 28.420,08
			17	ago/27	20,00%	60,00%	R\$ 42.630,12
			18	set/27	10,00%	70,00%	R\$ 49.735,14
			19	out/27	10,00%	80,00%	R\$ 56.840,16
			20	nov/27	10,00%	90,00%	R\$ 63.945,18
			21	dez/27	5,00%	95,00%	R\$ 67.497,69
			22	jan/28	5,00%	100,00%	R\$ 71.050,20

			23	fev/28	0,00%	100,00%	R\$ 71.050,20
			24	mar/28	0,00%	100,00%	R\$ 71.050,20
			25	abr/28	0,00%	100,00%	R\$ 71.050,20
			26	mai/28	0,00%	100,00%	R\$ 71.050,20
			27	jun/28	0,00%	100,00%	R\$ 71.050,20
			28	jul/28	0,00%	100,00%	R\$ 71.050,20
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 200.228,44					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	jan/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	fev/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	mar/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	abr/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			14	mai/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			15	jun/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			16	jul/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			17	ago/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			18	set/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			19	out/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			20	nov/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			21	dez/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			22	jan/28	10,00%	10,00%	R\$ 20.022,84
			23	fev/28	20,00%	30,00%	R\$ 60.068,53
			24	mar/28	20,00%	50,00%	R\$ 100.114,22
			25	abr/28	20,00%	70,00%	R\$ 140.159,91
			26	mai/28	20,00%	90,00%	R\$ 180.205,60
			27	jun/28	10,00%	100,00%	R\$ 200.228,44
			28	jul/28	0,00%	100,00%	R\$ 200.228,44
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 12.179,98	5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	jan/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	fev/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	mar/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	abr/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			14	mai/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			15	jun/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			16	jul/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			17	ago/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			18	set/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			19	out/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			20	nov/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			21	dez/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			22	jan/28	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			23	fev/28	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			24	mar/28	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			25	abr/28	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			26	mai/28	50,00%	50,00%	R\$ 6.089,99
			27	jun/28	50,00%	100,00%	R\$ 12.179,98
			28	jul/28	0,00%	100,00%	R\$ 12.179,98
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 59.467,58					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	jan/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	fev/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	mar/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	abr/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			14	mai/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			15	jun/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

			16	jul/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			17	ago/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			18	set/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			19	out/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			20	nov/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			21	dez/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			22	jan/28	10,00%	10,00%	R\$ 5.946,76
			23	fev/28	10,00%	20,00%	R\$ 11.893,52
			24	mar/28	30,00%	50,00%	R\$ 29.733,79
			25	abr/28	20,00%	70,00%	R\$ 41.627,31
			26	mai/28	20,00%	90,00%	R\$ 53.520,82
			27	jun/28	10,00%	100,00%	R\$ 59.467,58
			28	jul/28	0,00%	100,00%	R\$ 59.467,58
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 243.171,47					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	jan/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	fev/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	mar/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	abr/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			14	mai/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			15	jun/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			16	jul/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			17	ago/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			18	set/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			19	out/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			20	nov/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			21	dez/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			22	jan/28	10,00%	10,00%	R\$ 24.317,15
			23	fev/28	15,00%	25,00%	R\$ 60.792,87
			24	mar/28	15,00%	40,00%	R\$ 97.268,59
			25	abr/28	20,00%	60,00%	R\$ 145.902,88
			26	mai/28	20,00%	80,00%	R\$ 194.537,18

			27	jun/28	20,00%	100,00%	R\$ 243.171,47
			28	jul/28	0,00%	100,00%	R\$ 243.171,47
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 11.792,78					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	jan/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	fev/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	mar/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	abr/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			14	mai/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			15	jun/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			16	jul/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			17	ago/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			18	set/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			19	out/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			20	nov/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			21	dez/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			22	jan/28	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			23	fev/28	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			24	mar/28	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			25	abr/28	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			26	mai/28	10,00%	10,00%	R\$ 1.179,28
			27	jun/28	40,00%	50,00%	R\$ 5.896,39
			28	jul/28	50,00%	100,00%	R\$ 11.792,78

DARLENE GOMES DOS SANTOS
 Coord. de Projetos de Engenharia e Arquitetura
 Portaria nº 138/2025