

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA

## Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 73.372,98	R\$ 73.372,98					
		100%	100%					
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES	R\$ 1.541,64		R\$ 1.541,64				
		100%		100%				
3	FUNDAÇÕES	R\$ 25.635,59		R\$ 25.635,59				
		100%		100%				
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 4.098,96		R\$ 4.098,96				
		100%		100%				
5	SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 5.821,11			R\$ 5.821,11			
		100%			100%			
6	ESQUADRIAS	R\$ 229.482,42					R\$ 229.482,42	
		100%					100%	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 25.453,83				R\$ 25.453,83		
		100%				100%		
8	IMPERMEABILIZACAO	R\$ 0,00						
		100%						
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 161.194,39						R\$ 161.194,39
		100%						100%
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAO)	R\$ 330.853,51						R\$ 330.853,51
		100%						100%
11	PINTURA	R\$ 112.874,96					R\$ 56.437,48	R\$ 56.437,48
		100%					50%	50%
12	INSTALACAO HIDRAULICA	R\$ 29.523,46				R\$ 29.523,46		
		100%				100%		
13	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	R\$ 792,48				R\$ 792,48		
		100%				100%		
14	INSTALACAO SANITARIA	R\$ 39.186,80				R\$ 39.186,80		
		100%				100%		
15	LOUCAS E METAIS	R\$ 83.329,98					R\$ 83.329,98	
		100%					100%	
16	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL	R\$ 6.871,12	R\$ 6.871,12					
		100%	100%					
17	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO	R\$ 24.343,63					R\$ 24.343,63	
		100%					100%	
18	INSTALACOES ELETRICAS 220V	R\$ 302.159,38				R\$ 151.079,69	R\$ 151.079,69	
		100%				50%	50%	
19	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO	R\$ 2.177,80						R\$ 2.177,80
		100%						100%
20	INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 53.566,55						R\$ 53.566,55
		100%						100%
21	SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA	R\$ 10.468,23						R\$ 10.468,23
		100%						100%
22	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)	R\$ 53.692,41			R\$ 53.692,41			
		100%			100%			
23	SERVICOS COMPLEMENTARES	R\$ 33.303,44		R\$ 33.303,44				
		100%		100%				
24	SERVICOS FINAIS	R\$ 6.267,45						R\$ 6.267,45
		100%						100%
25	ITENS EXTRAS	R\$ 607.194,54					R\$ 303.597,27	R\$ 303.597,27
		100%					50%	50%
<b>Custo</b>		<b>R\$ 2.223.206,66</b>	<b>R\$ 80.244,10</b>	<b>R\$ 64.579,63</b>	<b>R\$ 59.513,52</b>	<b>R\$ 246.036,26</b>	<b>R\$ 848.270,47</b>	<b>R\$ 924.562,68</b>
<b>Porcentagem</b>		<b>100,00%</b>	<b>3,61%</b>	<b>2,90%</b>	<b>2,68%</b>	<b>11,07%</b>	<b>38,16%</b>	<b>41,59%</b>
<b>Custo Acumulado</b>		<b>R\$ 2.223.206,66</b>	<b>R\$ 80.244,10</b>	<b>144.823,73</b>	<b>204.337,25</b>	<b>450.373,51</b>	<b>1.298.643,98</b>	<b>2.223.206,66</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>		<b>100,00%</b>	<b>3,61%</b>	<b>6,51%</b>	<b>9,19%</b>	<b>20,26%</b>	<b>58,41%</b>	<b>100,00%</b>