



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE - SETOR DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - rev. 01

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - “CEIM ILHA ENCANTADA”

ENDEREÇO: Loteamento Florpan, no lugar denominado Oitizeiro, Balneário de Guriri, quadra 01, no Bairro Guriri - Lado Sul, São Mateus-ES

GEORREFERENCIAMENTO: 18°44'22"S e 39°45'41"W

DATA BASE SINAPI: MARÇO/2024 - FNDE

% BDI: 25,00

PROCESSO: 17.973/2025

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total	Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 585.784,63					
			1	abr/26	50,00%	50,00%	R\$ 292.892,32
			2	mai/26	50,00%	100,00%	R\$ 585.784,63
			3	jun/26	0,00%	100,00%	R\$ 585.784,63
			4	jul/26	0,00%	100,00%	R\$ 585.784,63
			5	ago/26	0,00%	100,00%	R\$ 585.784,63
			6	set/26	0,00%	100,00%	R\$ 585.784,63
			7	out/26	0,00%	100,00%	R\$ 585.784,63
			8	nov/26	0,00%	100,00%	R\$ 585.784,63
			9	dez/26	0,00%	100,00%	R\$ 585.784,63
			10	jan/27	0,00%	100,00%	R\$ 585.784,63
			11	fev/27	0,00%	100,00%	R\$ 585.784,63
			12	mar/27	0,00%	100,00%	R\$ 585.784,63
			13	abr/27	0,00%	100,00%	R\$ 585.784,63
			14	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 585.784,63
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 585.784,63
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	15,00%	15,00%	R\$ 12.532,89
			3	jun/26	85,00%	100,00%	R\$ 83.552,59
			4	jul/26	0,00%	100,00%	R\$ 83.552,59
			5	ago/26	0,00%	100,00%	R\$ 83.552,59
			6	set/26	0,00%	100,00%	R\$ 83.552,59

2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 83.552,59	7	out/26	0,00%	100,00%	R\$ 83.552,59
			8	nov/26	0,00%	100,00%	R\$ 83.552,59
			9	dez/26	0,00%	100,00%	R\$ 83.552,59
			10	jan/27	0,00%	100,00%	R\$ 83.552,59
			11	fev/27	0,00%	100,00%	R\$ 83.552,59
			12	mar/27	0,00%	100,00%	R\$ 83.552,59
			13	abr/27	0,00%	100,00%	R\$ 83.552,59
			14	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 83.552,59
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 83.552,59
3	FUNDAÇÕES	R\$ 141.103,41					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	70,00%	70,00%	R\$ 98.772,39
			4	jul/26	30,00%	100,00%	R\$ 141.103,41
			5	ago/26	0,00%	100,00%	R\$ 141.103,41
			6	set/26	0,00%	100,00%	R\$ 141.103,41
			7	out/26	0,00%	100,00%	R\$ 141.103,41
			8	nov/26	0,00%	100,00%	R\$ 141.103,41
			9	dez/26	0,00%	100,00%	R\$ 141.103,41
			10	jan/27	0,00%	100,00%	R\$ 141.103,41
			11	fev/27	0,00%	100,00%	R\$ 141.103,41
			12	mar/27	0,00%	100,00%	R\$ 141.103,41
			13	abr/27	0,00%	100,00%	R\$ 141.103,41
			14	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 141.103,41
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 141.103,41
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 994.794,25					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	10,00%	10,00%	R\$ 99.479,43
			5	ago/26	70,00%	80,00%	R\$ 795.835,40
			6	set/26	20,00%	100,00%	R\$ 994.794,25
			7	out/26	0,00%	100,00%	R\$ 994.794,25
			8	nov/26	0,00%	100,00%	R\$ 994.794,25
			9	dez/26	0,00%	100,00%	R\$ 994.794,25
			10	jan/27	0,00%	100,00%	R\$ 994.794,25
			11	fev/27	0,00%	100,00%	R\$ 994.794,25
			12	mar/27	0,00%	100,00%	R\$ 994.794,25
			13	abr/27	0,00%	100,00%	R\$ 994.794,25

			14	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 994.794,25
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 994.794,25
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 140.513,60					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	15,00%	15,00%	R\$ 21.077,04
			6	set/26	40,00%	55,00%	R\$ 77.282,48
			7	out/26	45,00%	100,00%	R\$ 140.513,60
			8	nov/26	0,00%	100,00%	R\$ 140.513,60
			9	dez/26	0,00%	100,00%	R\$ 140.513,60
			10	jan/27	0,00%	100,00%	R\$ 140.513,60
			11	fev/27	0,00%	100,00%	R\$ 140.513,60
			12	mar/27	0,00%	100,00%	R\$ 140.513,60
			13	abr/27	0,00%	100,00%	R\$ 140.513,60
			14	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 140.513,60
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 140.513,60
6	ESQUADRIAS	R\$ 570.308,69					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	50,00%	50,00%	R\$ 285.154,35
			8	nov/26	30,00%	80,00%	R\$ 456.246,95
			9	dez/26	20,00%	100,00%	R\$ 570.308,69
			10	jan/27	0,00%	100,00%	R\$ 570.308,69
			11	fev/27	0,00%	100,00%	R\$ 570.308,69
			12	mar/27	0,00%	100,00%	R\$ 570.308,69
			13	abr/27	0,00%	100,00%	R\$ 570.308,69
			14	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 570.308,69
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 570.308,69
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	15,00%	15,00%	R\$ 66.956,32

7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 446.375,46	5	ago/26	35,00%	50,00%	R\$ 223.187,73
			6	set/26	35,00%	85,00%	R\$ 379.419,14
			7	out/26	15,00%	100,00%	R\$ 446.375,46
			8	nov/26	0,00%	100,00%	R\$ 446.375,46
			9	dez/26	0,00%	100,00%	R\$ 446.375,46
			10	jan/27	0,00%	100,00%	R\$ 446.375,46
			11	fev/27	0,00%	100,00%	R\$ 446.375,46
			12	mar/27	0,00%	100,00%	R\$ 446.375,46
			13	abr/27	0,00%	100,00%	R\$ 446.375,46
			14	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 446.375,46
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 446.375,46
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 67.436,46					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	100,00%	100,00%	R\$ 67.436,46
			5	ago/26	0,00%	100,00%	R\$ 67.436,46
			6	set/26	0,00%	100,00%	R\$ 67.436,46
			7	out/26	0,00%	100,00%	R\$ 67.436,46
			8	nov/26	0,00%	100,00%	R\$ 67.436,46
			9	dez/26	0,00%	100,00%	R\$ 67.436,46
			10	jan/27	0,00%	100,00%	R\$ 67.436,46
			11	fev/27	0,00%	100,00%	R\$ 67.436,46
			12	mar/27	0,00%	100,00%	R\$ 67.436,46
			13	abr/27	0,00%	100,00%	R\$ 67.436,46
			14	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 67.436,46
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 67.436,46
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 527.224,73					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	10,00%	10,00%	R\$ 52.722,47
			7	out/26	15,00%	25,00%	R\$ 131.806,18
			8	nov/26	15,00%	40,00%	R\$ 210.889,89
			9	dez/26	15,00%	55,00%	R\$ 289.973,60
			10	jan/27	15,00%	70,00%	R\$ 369.057,31
			11	fev/27	10,00%	80,00%	R\$ 421.779,78

			12	mar/27	10,00%	90,00%	R\$ 474.502,26
			13	abr/27	5,00%	95,00%	R\$ 500.863,49
			14	mai/27	5,00%	100,00%	R\$ 527.224,73
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 527.224,73
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 359.263,86					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	15,00%	15,00%	R\$ 53.889,58
			9	dez/26	15,00%	30,00%	R\$ 107.779,16
			10	jan/27	15,00%	45,00%	R\$ 161.668,74
			11	fev/27	20,00%	65,00%	R\$ 233.521,51
			12	mar/27	20,00%	85,00%	R\$ 305.374,28
			13	abr/27	15,00%	100,00%	R\$ 359.263,86
			14	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 359.263,86
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 359.263,86
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 195.373,95					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	jan/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	fev/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	mar/27	30,00%	30,00%	R\$ 58.612,19
			13	abr/27	25,00%	55,00%	R\$ 107.455,67
			14	mai/27	40,00%	95,00%	R\$ 185.605,25
			15	jun/27	5,00%	100,00%	R\$ 195.373,95
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 151.036,51	3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	5,00%	5,00%	R\$ 7.551,83
			5	ago/26	10,00%	15,00%	R\$ 22.655,48
			6	set/26	20,00%	35,00%	R\$ 52.862,78
			7	out/26	25,00%	60,00%	R\$ 90.621,91
			8	nov/26	15,00%	75,00%	R\$ 113.277,38
			9	dez/26	10,00%	85,00%	R\$ 128.381,03
			10	jan/27	10,00%	95,00%	R\$ 143.484,68
			11	fev/27	5,00%	100,00%	R\$ 151.036,51
			12	mar/27	0,00%	100,00%	R\$ 151.036,51
			13	abr/27	0,00%	100,00%	R\$ 151.036,51
			14	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 151.036,51
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 151.036,51
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 51.490,68	1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	dez/26	5,00%	5,00%	R\$ 2.574,53
			10	jan/27	15,00%	20,00%	R\$ 10.298,14
			11	fev/27	30,00%	50,00%	R\$ 25.745,34
			12	mar/27	25,00%	75,00%	R\$ 38.618,01
			13	abr/27	20,00%	95,00%	R\$ 48.916,15
			14	mai/27	5,00%	100,00%	R\$ 51.490,68
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 51.490,68
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 101.068,30					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	10,00%	10,00%	R\$ 10.106,83
			8	nov/26	15,00%	25,00%	R\$ 25.267,08
			9	dez/26	15,00%	40,00%	R\$ 40.427,32

			10	jan/27	15,00%	55,00%	R\$ 55.587,57
			11	fev/27	15,00%	70,00%	R\$ 70.747,81
			12	mar/27	15,00%	85,00%	R\$ 85.908,06
			13	abr/27	15,00%	100,00%	R\$ 101.068,30
			14	mai/27	0,00%	100,00%	R\$ 101.068,30
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 101.068,30
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 102.841,71					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	5,00%	5,00%	R\$ 5.142,09
			9	dez/26	5,00%	10,00%	R\$ 10.284,17
			10	jan/27	10,00%	20,00%	R\$ 20.568,34
			11	fev/27	10,00%	30,00%	R\$ 30.852,51
			12	mar/27	15,00%	45,00%	R\$ 46.278,77
			13	abr/27	20,00%	65,00%	R\$ 66.847,11
			14	mai/27	35,00%	100,00%	R\$ 102.841,71
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 102.841,71
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 6.487,96					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	30,00%	30,00%	R\$ 1.946,39
			6	set/26	30,00%	60,00%	R\$ 3.892,78
			7	out/26	0,00%	60,00%	R\$ 3.892,78
			8	nov/26	0,00%	60,00%	R\$ 3.892,78
			9	dez/26	0,00%	60,00%	R\$ 3.892,78
			10	jan/27	0,00%	60,00%	R\$ 3.892,78
			11	fev/27	0,00%	60,00%	R\$ 3.892,78
			12	mar/27	0,00%	60,00%	R\$ 3.892,78
			13	abr/27	20,00%	80,00%	R\$ 5.190,37
			14	mai/27	20,00%	100,00%	R\$ 6.487,96
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 6.487,96

17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 80.780,59	1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	5,00%	5,00%	R\$ 4.039,03
			6	set/26	5,00%	10,00%	R\$ 8.078,06
			7	out/26	10,00%	20,00%	R\$ 16.156,12
			8	nov/26	10,00%	30,00%	R\$ 24.234,18
			9	dez/26	20,00%	50,00%	R\$ 40.390,30
			10	jan/27	20,00%	70,00%	R\$ 56.546,41
			11	fev/27	15,00%	85,00%	R\$ 68.663,50
			12	mar/27	5,00%	90,00%	R\$ 72.702,53
			13	abr/27	5,00%	95,00%	R\$ 76.741,56
			14	mai/27	5,00%	100,00%	R\$ 80.780,59
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 80.780,59
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	R\$ 426.752,97					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	5,00%	5,00%	R\$ 21.337,65
			9	dez/26	5,00%	10,00%	R\$ 42.675,30
			10	jan/27	10,00%	20,00%	R\$ 85.350,59
			11	fev/27	10,00%	30,00%	R\$ 128.025,89
			12	mar/27	20,00%	50,00%	R\$ 213.376,49
			13	abr/27	20,00%	70,00%	R\$ 298.727,08
			14	mai/27	20,00%	90,00%	R\$ 384.077,67
			15	jun/27	10,00%	100,00%	R\$ 426.752,97
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	20,00%	20,00%	R\$ 5.456,34

19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 27.281,71	7	out/26	0,00%	20,00%	R\$ 5.456,34
			8	nov/26	0,00%	20,00%	R\$ 5.456,34
			9	dez/26	0,00%	20,00%	R\$ 5.456,34
			10	jan/27	0,00%	20,00%	R\$ 5.456,34
			11	fev/27	0,00%	20,00%	R\$ 5.456,34
			12	mar/27	0,00%	20,00%	R\$ 5.456,34
			13	abr/27	0,00%	20,00%	R\$ 5.456,34
			14	mai/27	80,00%	100,00%	R\$ 27.281,71
			15	jun/27	0,00%	100,00%	R\$ 27.281,71
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 68.497,97					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	jan/27	10,00%	10,00%	R\$ 6.849,80
			11	fev/27	10,00%	20,00%	R\$ 13.699,59
			12	mar/27	20,00%	40,00%	R\$ 27.399,19
			13	abr/27	25,00%	65,00%	R\$ 44.523,68
			14	mai/27	20,00%	85,00%	R\$ 58.223,27
			15	jun/27	15,00%	100,00%	R\$ 68.497,97
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 14.250,79	7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	jan/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	fev/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	mar/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	abr/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			14	mai/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			15	jun/27	100,00%	100,00%	R\$ 14.250,79
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 35.882,84					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	15,00%	15,00%	R\$ 5.382,43
			4	jul/26	10,00%	25,00%	R\$ 8.970,71
			5	ago/26	0,00%	25,00%	R\$ 8.970,71
			6	set/26	0,00%	25,00%	R\$ 8.970,71
			7	out/26	0,00%	25,00%	R\$ 8.970,71
			8	nov/26	0,00%	25,00%	R\$ 8.970,71
			9	dez/26	0,00%	25,00%	R\$ 8.970,71
			10	jan/27	0,00%	25,00%	R\$ 8.970,71
			11	fev/27	5,00%	30,00%	R\$ 10.764,85
			12	mar/27	25,00%	55,00%	R\$ 19.735,56
			13	abr/27	20,00%	75,00%	R\$ 26.912,13
			14	mai/27	15,00%	90,00%	R\$ 32.294,56
			15	jun/27	10,00%	100,00%	R\$ 35.882,84
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 152.321,20					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	15,00%	15,00%	R\$ 22.848,18
			3	jun/26	20,00%	35,00%	R\$ 53.312,42
			4	jul/26	5,00%	40,00%	R\$ 60.928,48
			5	ago/26	0,00%	40,00%	R\$ 60.928,48
			6	set/26	0,00%	40,00%	R\$ 60.928,48
			7	out/26	0,00%	40,00%	R\$ 60.928,48
			8	nov/26	0,00%	40,00%	R\$ 60.928,48
			9	dez/26	0,00%	40,00%	R\$ 60.928,48
			10	jan/27	0,00%	40,00%	R\$ 60.928,48
			11	fev/27	0,00%	40,00%	R\$ 60.928,48
			12	mar/27	10,00%	50,00%	R\$ 76.160,60
			13	abr/27	20,00%	70,00%	R\$ 106.624,84

			14	mai/27	20,00%	90,00%	R\$ 137.089,08
			15	jun/27	10,00%	100,00%	R\$ 152.321,20
24	FECHAMENTO - MURO	R\$ 196.779,52					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	jan/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	fev/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	mar/27	10,00%	10,00%	R\$ 19.677,95
			13	abr/27	20,00%	30,00%	R\$ 59.033,86
			14	mai/27	40,00%	70,00%	R\$ 137.745,66
			15	jun/27	30,00%	100,00%	R\$ 196.779,52
25	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.896,74					
			1	abr/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			2	mai/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			3	jun/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			4	jul/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			5	ago/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			6	set/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			7	out/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			8	nov/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			9	dez/26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			10	jan/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			11	fev/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			12	mar/27	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			13	abr/27	10,00%	10,00%	R\$ 589,67
			14	mai/27	40,00%	50,00%	R\$ 2.948,37
			15	jun/27	50,00%	100,00%	R\$ 5.896,74

DARLENE GOMES DOS SANTOS
 Coord. de Projetos de Engenharia e Arquitetura
 Portaria nº 138/2025