



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
**Estado do Espírito Santo**  
**Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte**  
**Departamento Engenharia**

**OBRA:** COSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PORTE III - ANEXO VII - CRONOGRAMA FISCO FINANCEIRO

**LOCAL:** BAIRRO CARAPINA - SÃO MATEUS/ES

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	MESES											
				1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18	2.261,98	0,07%	2.261,98	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	MOVIMENTO DE TERRA	14.543,32	0,43%	14.543,32	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	52.339,08	1,55%	52.339,08	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SUPER-ESTRUTURA	388.132,81	11,48%	232.879,69	60,00%	155.253,12	40,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
05	PAREDES E PAINÉIS	95.254,44	2,82%	-	-	80.966,27	85,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	96.712,03	2,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	19.342,41	20,00%	29.013,61	30,00%
07	ESQUADRIAS METÁLICAS	123.693,20	3,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	24.738,64	20,00%	37.107,96	30,00%
08	VIDROS E ESPELHOS	61.745,56	1,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	COBERTURA	339.076,81	10,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	169.538,41	50,00%	169.538,41	50,00%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.311,19	0,16%	-	-	5.311,19	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
11	TETOS E FORROS	54.618,47	1,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	466.234,25	13,78%	-	-	-	-	-	-	93.246,85	20,00%	233.117,13	50,00%	139.870,28	30,00%
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	253.380,06	7,49%	-	-	-	-	76.014,02	30,00%	-	-	-	-	-	-
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	57.036,12	1,69%	-	-	-	-	28.518,06	50,00%	28.518,06	50,00%	-	-	-	-
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	399.576,97	11,81%	-	-	-	-	199.788,49	50,00%	199.788,49	50,00%	-	-	-	-
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	91.833,06	2,72%	-	-	-	-	36.733,22	40,00%	-	-	-	-	-	-
17	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	100.828,09	2,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	APARELHOS ELÉTRICOS	71.411,40	2,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PINTURA	329.587,95	9,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	186.243,46	5,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	23.172,37	0,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	169.220,08	5,00%	16.922,01	10,00%	16.922,01	10,00%	16.922,01	10,00%	16.922,01	10,00%	16.922,01	10,00%	16.922,01	10,00%
	<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>3.382.212,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>318.946,07</b>	<b>9,43%</b>	<b>258.452,60</b>	<b>7,64%</b>	<b>357.975,80</b>	<b>10,58%</b>	<b>338.475,40</b>	<b>10,01%</b>	<b>463.658,58</b>	<b>13,71%</b>	<b>392.452,26</b>	<b>11,60%</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>3.382.212,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>318.946,07</b>	<b>9,43%</b>	<b>577.398,67</b>	<b>17,07%</b>	<b>935.374,47</b>	<b>27,66%</b>	<b>1.273.849,87</b>	<b>37,66%</b>	<b>1.737.508,45</b>	<b>51,37%</b>	<b>2.129.960,71</b>	<b>62,98%</b>
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	MESES											
				7º MÊS	%	8º MÊS	%	9º MÊS	%	10º MÊS	%				
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18	2.261,98	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	MOVIMENTO DE TERRA	14.543,32	0,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	52.339,08	1,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SUPER-ESTRUTURA	388.132,81	11,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	PAREDES E PAINÉIS	95.254,44	2,82%	14.288,17	15,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	96.712,03	2,86%	48.356,02	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	ESQUADRIAS METÁLICAS	123.693,20	3,66%	61.846,60	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	VIDROS E ESPELHOS	61.745,56	1,83%	30.872,78	50,00%	30.872,78	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
09	COBERTURA	339.076,81	10,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.311,19	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	TETOS E FORROS	54.618,47	1,61%	24.578,31	45,00%	24.578,31	45,00%	5.461,85	10,00%	-	-	-	-	-	-
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	466.234,25	13,78%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	253.380,06	7,49%	50.676,01	20,00%	126.690,03	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	57.036,12	1,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	399.576,97	11,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	91.833,06	2,72%	-	-	-	-	27.549,92	30,00%	27.549,92	30,00%	-	-	-	-
17	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	100.828,09	2,98%	-	-	50.414,05	50,00%	50.414,05	50,00%	-	-	-	-	-	-
18	APARELHOS ELÉTRICOS	71.411,40	2,11%	-	-	35.705,70	50,00%	35.705,70	50,00%	-	-	-	-	-	-
19	PINTURA	329.587,95	9,74%	-	-	-	-	164.793,98	50,00%	164.793,98	50,00%	-	-	-	-
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	186.243,46	5,51%	-	-	37.248,69	20,00%	74.497,38	40,00%	74.497,38	40,00%	-	-	-	-
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	23.172,37	0,69%	-	-	-	-	-	-	23.172,37	100,00%	-	-	-	-
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	169.220,08	5,00%	16.922,01	10,00%	16.922,01	10,00%	16.922,01	10,00%	16.922,01	10,00%	16.922,01	10,00%	16.922,01	10,00%
	<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>3.382.212,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>247.539,89</b>	<b>7,32%</b>	<b>322.431,57</b>	<b>9,53%</b>	<b>375.344,88</b>	<b>11,10%</b>	<b>306.935,66</b>	<b>9,07%</b>	-	-	-	-
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>3.382.212,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>247.539,89</b>	<b>7,32%</b>	<b>569.971,46</b>	<b>16,85%</b>	<b>945.316,34</b>	<b>27,95%</b>	<b>1.252.251,99</b>	<b>37,02%</b>	-	-	-	-
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>3.382.212,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.377.500,60</b>	<b>70,29%</b>	<b>2.699.932,17</b>	<b>79,83%</b>	<b>3.075.277,05</b>	<b>90,93%</b>	<b>3.382.212,70</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	-

*Manuela Merlo dos Santos*  
**MANUELA MERLO DOS SANTOS**  
 Arquiteta e Urbanista - CAU A53460-9