



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

## ANEXO XIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIA: Prefeitura Municipal de São Mateus

OBRA: Unidade de Saúde Padrão

Data

Data Base:

LOCAL: Bairro Porto, São Mateus ES

28/10/2014

set/2014

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PERÍODO						TOTAL
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.548,47	11.548,47	-	-	-	-	-	R\$ 11.548,47
		100%	100%						100%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 43.217,06	43.217,06	-	-	-	-	-	R\$ 43.217,06
		100%	100%						100%
03	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 8.806,99	8.806,99	-	-	-	-	-	R\$ 8.806,99
		100%	100%						100%
04	ESTRUTURAS	R\$ 152.591,00	76.295,50	76.295,50	-	-	-	-	R\$ 152.591,00
		100%	50%	50%					100%
05	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 30.303,33	-	30.303,33	-	-	-	-	R\$ 30.303,33
		100%		100%					100%
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 14.030,99	-	-	-	7.015,50	7.015,50	-	R\$ 14.030,99
		100%				50%	50%		100%
07	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 10.784,27	-	-	-	5.392,14	5.392,14	-	R\$ 10.784,27
		100%				50%	50%		100%
08	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 1.335,05	-	-	-	-	667,53	667,53	R\$ 1.335,05
		100%					50%	50%	100%
09	COBERTURA	R\$ 32.215,24	-	-	19.329,14	12.886,10	-	-	R\$ 32.215,24
		100%			60%	40%			100%
10	TETOS E FORROS	R\$ 12.100,17	-	-	-	12.100,17	-	-	R\$ 12.100,17
		100%				100%			100%
11	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 78.696,66	-	-	47.218,00	31.478,66	-	-	R\$ 78.696,66
		100%			60%	40%			100%
12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 35.967,32	-	-	-	-	21.580,39	14.386,93	R\$ 35.967,32
		100%					60%	40%	100%
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 14.329,82	-	-	-	5.731,93	5.731,93	2.865,96	R\$ 14.329,82
		100%				40%	40%	20%	100%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	49.984,12	-	-	-	19.993,65	19.993,65	9.996,82	R\$ 49.984,12
		100%				40%	40%	20%	100%
15	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	27.414,97	-	-	-	-	16.448,98	10.965,99	R\$ 27.414,97
		100%					60%	40%	100%
16	APARELHOS ELÉTRICOS	30.079,06	-	-	-	-	12.031,62	18.047,44	R\$ 30.079,06
		100%					40%	60%	100%
17	PINTURA	29.793,81	-	-	-	-	7.448,45	22.345,36	R\$ 29.793,81
		100%					25%	75%	100%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	2.276,91	-	-	-	-	1.821,53	455,38	R\$ 2.276,91
		100%					80%	20%	100%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	611,32	-	-	-	-	-	611,32	R\$ 611,32
		100%						100%	100%
TOTAL		R\$ 586.086,56	R\$ 139.868,02	R\$ 106.598,83	R\$ 66.547,14	R\$ 94.598,14	R\$ 98.131,71	R\$ 80.342,72	R\$ 586.086,56

