

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
OBRA OU SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRAZO DA OBRA: 06 MESES

ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL	%	MESES					
				1	2	3	4	5	6
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.781,65	0,85%	4781,65					
				100,00%					
2.1 E 2.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	23.801,43	4,22%	23801,43					
				100,00%					
2.3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAIS	34.518,13	6,12%	5868,08	5695,49	5695,49	5695,49	5695,49	5868,09
				17,00%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	17,00%
03	MOVIMENTO DE TERRA	25.521,39	4,52%	10208,56	15312,83				
				40,00%	60,00%				
04	ESTRUTURAS	87.570,26	15,52%		43785,13	43785,13			
					50,00%	50,00%			
05	PAREDES E PAINÉIS	18.882,65	3,35%			11329,59	7553,06		
						60,00%	40,00%		
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	6.272,06	1,11%			1254,40	2508,82	2508,84	
						20,00%	40,00%	40,00%	
07	ESQUADRIAS METÁLICAS	35.082,26	6,22%			7016,45	14032,90	14032,91	
						20,00%	40,00%	40,00%	
08	VIDROS E ESPELHOS	294,75	0,05%					294,75	
								100,00%	
09	COBERTURA	47.781,03	8,47%			19112,41	28668,62		
						40,00%	60,00%		
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.810,70	0,32%					1810,70	
								100,00%	
11	TETOS E FORROS	4.968,06	0,88%				2980,84	1987,22	
							60,00%	40,00%	
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	53.129,73	9,42%			10625,96	21251,89	21251,88	
						20,00%	40,00%	40,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
OBRA OU SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRAZO DA OBRA: 06 MESES

ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL	%	MESES					
				1	2	3	4	5	6
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	49.869,59	8,84%				19947,84	29921,75	
							40,00%	60,00%	
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E PLUVIAL	34.600,03	6,13%		6920,01	6920,01	10380,01	10380,00	
					20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	42.079,80	7,46%		8415,96	8415,96	12623,94	12623,94	
					20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	10.079,88	1,79%				5039,94	5039,94	
							50,00%	50,00%	
17	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	12.022,03	2,13%					9016,52	3005,51
								75,00%	25,00%
18	PINTURA	26.548,76	4,71%					15929,26	10619,50
								60,00%	40,00%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	44.150,36	7,83%	11037,59				22075,17	11037,60
				25,00%				50,00%	25,00%
20	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	369,64	0,07%						369,64
									100,00%
VALOR PARCIAL A FATURAR				55.697,31	80.129,42	114.155,40	130.683,35	152.568,37	30.900,34
PERCENTUAL PARCIAL				9,87%	14,20%	20,24%	23,17%	27,04%	6,15%
VALOR ACUMULADO		564.134,19		55.697,31	135.826,73	249.982,13	380.665,48	533.233,85	564.134,19
PERCENTUAL ACUMULADO		100,00%		9,87%	24,08%	44,31%	67,48%	94,52%	100,00%