



SETOR DE ENGENHARIA

Obra: REFORMA DA PRAÇA SÃO BENEDITO

Local: PRAÇA SÃO BENEDITO, CENTRO, SÃO MATEUS-ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
			QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 116.921,51		R\$ 83.506,02		R\$ 20.993,24		R\$ 4.140,75		R\$ 4.140,75		R\$ 4.140,75
1.1	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	R\$ 4.913,60	1,00	R\$ 982,72	1,00	R\$ 982,72	1,00	R\$ 982,72	1,00	R\$ 982,72	1,00	R\$ 982,72
1.2	Aluguel mensal container sanitário, incl. porta, básico, 2 pto luz, 1 pto aterram., 3 vasos, 3 lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn., registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação	R\$ 7.795,15	1,00	R\$ 1.559,03	1,00	R\$ 1.559,03	1,00	R\$ 1.559,03	1,00	R\$ 1.559,03	1,00	R\$ 1.559,03
1.3	Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básico), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elé. e 1 tom. telef. Isolam. térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	R\$ 7.995,00	1,00	R\$ 1.599,00	1,00	R\$ 1.599,00	1,00	R\$ 1.599,00	1,00	R\$ 1.599,00	1,00	R\$ 1.599,00
1.4	Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização)	R\$ 2.253,48	6,00	R\$ 2.253,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.5	Galpão para serralha e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização)	R\$ 3.323,88	12,00	R\$ 3.323,88		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.6	Retirada manual cuidadosa de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive limpeza e empilhamento para reaproveitamento	R\$ 31.074,44	1300,73	R\$ 31.074,44		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.7	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	R\$ 1.973,75	25,00	R\$ 1.973,75		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.8	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	R\$ 13.439,40	20,00	R\$ 13.439,40		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.9	Locação de obra com gabarito de madeira	R\$ 24.551,28	1548,00	R\$ 24.551,28		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.10	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	R\$ 2.749,04	8,00	R\$ 2.749,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.11	Demolição manual de concreto simples, sem reaproveitamento	R\$ 6.408,96		R\$ -	21,30	R\$ 6.408,96		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.12	Retirada manual de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento	R\$ 5.477,59		R\$ -	369,11	R\$ 5.477,59		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.13	Retirada manual de poste de aço telecônico galvanizado de 4 a 6 m, parafusado sobre base de concreto, exclusive a remoção dessa base	R\$ 99,05		R\$ -	5,00	R\$ 99,05		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.14	Corte e destocamento manual de árvores com diâmetro de até 15 cm	R\$ 629,36		R\$ -	8,00	R\$ 629,36		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.15	Corte e destocamento mecanizado de árvores com diâmetro superior a 30 cm	R\$ 677,43		R\$ -	3,00	R\$ 677,43		R\$ -		R\$ -		R\$ -



1.16	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	R\$ 3.560,10		R\$ -	30,00	R\$ 3.560,10		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	ISOLAMENTO	R\$ 44.020,08		R\$ 44.020,08		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.1	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad.8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	R\$ 44.020,08	209,42	R\$ 44.020,08		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	PISO, CALÇADA, CANTEIROS	R\$ 656.439,17		R\$ -		R\$ 171.141,86		R\$ 117.855,01		R\$ 367.442,30		R\$ -
3.1	Regularização de superfícies com motoniveladora.Af 09/2024	R\$ 1.404,91		R\$ -	1652,84	R\$ 1.404,91		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.2	Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-s', espessura de 8 cm e resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia, compactação com placa vibratória e cortes com cortadora de piso	R\$ 218.602,14		R\$ -	739,27	R\$ 109.301,07	739,27	R\$ 109.301,07		R\$ -		R\$ -
3.3	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-I, exclusive regularização e lastro	R\$ 10.370,61		R\$ -	42,88	R\$ 5.185,30	42,88	R\$ 5.185,30		R\$ -		R\$ -
3.4	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado (tátil direcional), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-I, exclusive regularização e lastro	R\$ 371,46		R\$ -	3,17	R\$ 371,46		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.5	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm	R\$ 10.105,91		R\$ -	58,10	R\$ 3.368,64	58,10	R\$ 3.368,64	58,10	R\$ 3.368,64		R\$ -
3.6	Piso de borracha pastilhado, espessura 15mm, assentado com argamassa. Af 09/2020	R\$ 89.283,43		R\$ -		R\$ -		R\$ -	174,30	R\$ 89.283,43		R\$ -
3.7	Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	R\$ 28.344,49		R\$ -	294,58	R\$ 28.344,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.8	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal	R\$ 23.165,99		R\$ -	485,05	R\$ 23.165,99		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.9	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m . Af 07/2024	R\$ 24.850,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -	179,00	R\$ 24.850,57		R\$ -
3.10	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m . Af 07/2024	R\$ 2.400,20		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00	R\$ 2.400,20		R\$ -
3.11	Seixos rolados de rio-aplicados em paredes sem rejuntamento.	R\$ 2.734,50		R\$ -		R\$ -		R\$ -	15,43	R\$ 2.734,50		R\$ -
3.12	Panela hidráulica para efeitos visuais em chafariz, em chapa galvanizada no 16, diâmetro de 1,20m, 50 bicos para jato sólido, de ferro galvanizado de 1/2". Fornecimento e instalação.	R\$ 12.095,42		R\$ -		R\$ -		R\$ -	2,00	R\$ 12.095,42		R\$ -
3.13	Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro	R\$ 1.714,10		R\$ -		R\$ -		R\$ -	2,00	R\$ 1.714,10		R\$ -
3.14	Bomba elétrica centrífuga monofásica 1 CV	R\$ 6.403,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -	2,00	R\$ 6.403,48		R\$ -
3.15	Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm	R\$ 41.843,89		R\$ -		R\$ -		R\$ -	139,28	R\$ 41.843,89		R\$ -
3.16	Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto	R\$ 5.777,19		R\$ -		R\$ -		R\$ -	27,00	R\$ 5.777,19		R\$ -
3.17	Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto	R\$ 2.981,95		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00	R\$ 2.981,95		R\$ -



3.18	Luminária led para jardim com poste 3,00 m com 02 luminárias planas - incluso base de concreto padrão goinfra e fixação	R\$ 108.882,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40,00	R\$ 108.882,40	R\$ -
3.19	Poste de aço cônico contínuo curvo simples, flangeado, h=7m - fornecimento e instalação. Af 04/2025	R\$ 34.729,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12,00	R\$ 34.729,80	R\$ -
3.20	Luminária de led para iluminação pública, de 138 w até 180 w - fornecimento e instalação. Af 02/2025 ps	R\$ 8.104,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12,00	R\$ 8.104,20	R\$ -
3.21	Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 m, para fixação em poste metálico - fornecimento e instalação. Af 02/2025 ps	R\$ 4.814,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	24,00	R\$ 4.814,16	R\$ -
3.22	Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU	R\$ 1.187,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 1.187,16	R\$ -
3.23	Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade de 60 l, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre piso de concreto existente. Af 11/2021	R\$ 10.933,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 10.933,98	R\$ -
3.24	Letra tipo Caixa em chapa de aço inox 304 escovado N16 - Largura: 15 cm, Altura: 30cm e Prof. 3cm, inclusive fixação invisível	R\$ 5.337,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	14,00	R\$ 5.337,22	R\$ -
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 77.351,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.351,37		R\$ -	R\$ -
4.1	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-28DIN CEMAR ou equiv.	R\$ 710,74	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 710,74	R\$ -	R\$ -
4.2	Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/4", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente	R\$ 13.252,00	R\$ -	R\$ -	400,00	R\$ 13.252,00	R\$ -	R\$ -
4.3	Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente	R\$ 1.998,00	R\$ -	R\$ -	50,00	R\$ 1.998,00	R\$ -	R\$ -
4.4	Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm	R\$ 13.860,00	R\$ -	R\$ -	70,00	R\$ 13.860,00	R\$ -	R\$ -
4.5	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001 até 26000W - 220/127V	R\$ 4.840,88	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 4.840,88	R\$ -	R\$ -
4.6	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 6,0mm2	R\$ 35.960,00	R\$ -	R\$ -	2000,00	R\$ 35.960,00	R\$ -	R\$ -
4.7	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C – 16,0mm2	R\$ 3.583,00	R\$ -	R\$ -	100,00	R\$ 3.583,00	R\$ -	R\$ -
4.8	Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper ou equivalente	R\$ 624,20	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 624,20	R\$ -	R\$ -
4.9	Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	R\$ 387,24	R\$ -	R\$ -	12,00	R\$ 387,24	R\$ -	R\$ -
4.10	Mini-Disjuntor tripolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	R\$ 135,44	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 135,44	R\$ -	R\$ -
4.11	Mini-Disjuntor monopolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	R\$ 96,81	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 96,81	R\$ -	R\$ -
4.12	Contator tripolar i nominal 95a - fornecimento e instalação. Af_07/2025	R\$ 1.903,06	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.903,06	R\$ -	R\$ -
5	PORTAL TIPO	R\$ 29.895,17	R\$ -	R\$ 29.895,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1	Escavação mecânica em material de 1a. categoriao	R\$ 136,82	R\$ -	5,98	R\$ 136,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	R\$ 788,83	R\$ -	0,82	R\$ 788,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -



5.3	Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	R\$ 6.140,42	R\$ -	53,60	R\$ 6.140,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.4	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	R\$ 2.242,48	R\$ -	149,20	R\$ 2.242,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	R\$ 8.852,18	R\$ -	629,60	R\$ 8.852,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	R\$ 7.254,58	R\$ -	7,20	R\$ 7.254,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	R\$ 1.776,60	R\$ -	28,00	R\$ 1.776,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.8	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	R\$ 71,59	R\$ -	0,78	R\$ 71,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.9	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. Af_05/2021	R\$ 2.631,68	R\$ -	25,60	R\$ 2.631,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 4.081,01	R\$ -		R\$ -	R\$ 4.081,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe	R\$ 1.053,13	R\$ -		R\$ -	1,00	R\$ 1.053,13	R\$ -	R\$ -
6.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões	R\$ 1.269,60	R\$ -		R\$ -	40,00	R\$ 1.269,60	R\$ -	R\$ -
6.3	Reservatório de polietileno de 310 L, exclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia	R\$ 741,40	R\$ -		R\$ -	2,00	R\$ 741,40	R\$ -	R\$ -
6.4	Torneira de bóia com corpo e haste em latão, bóia plástica 1" (25mm)	R\$ 434,56	R\$ -		R\$ -	2,00	R\$ 434,56	R\$ -	R\$ -
6.5	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 32mm x 1"	R\$ 78,24	R\$ -		R\$ -	2,00	R\$ 78,24	R\$ -	R\$ -
6.6	Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	R\$ 504,08	R\$ -		R\$ -	2,00	R\$ 504,08	R\$ -	R\$ -
7	PRAÇA (EQUIPAMENTOS COMUNS)	R\$ 37.639,87	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.639,87
7.1	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	R\$ 2.806,07	R\$ -		R\$ -		R\$ -	1,00	R\$ 2.806,07
7.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	R\$ 4.328,68	R\$ -		R\$ -		R\$ -	2,00	R\$ 4.328,68
7.3	Instalação de multiexercitador com seis funções, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. Af_10/2021	R\$ 17.333,02	R\$ -		R\$ -		R\$ -	2,00	R\$ 17.333,02
7.4	Instalação de rotação diagonal dupla, aparelho triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. Af_10/2021	R\$ 6.883,88	R\$ -		R\$ -		R\$ -	2,00	R\$ 6.883,88
7.5	Instalação de placa orientativa sobre exercícios, 2,00m x 1,00m, em tubo de aço carbono - para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. Af_10/2021	R\$ 6.288,22	R\$ -		R\$ -		R\$ -	2,00	R\$ 6.288,22



8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 10.542,40		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.542,40
8.1	Totem mapa como informações, tipo auto portante 080x1,80m estrutura feita em chapa metálica e painel de fundo em acrílico branco leitoso, e=4mm, pintura eletrostática preta fosco, filme da logomarca com letras arial negrito e leitura tátil-braile.	R\$ 6.708,59		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	1,00	R\$ 6.708,59
8.2	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação.	R\$ 1.000,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	1,00	R\$ 1.000,97
8.3	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	R\$ 2.832,84		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	1548,00	R\$ 2.832,84
TOTAL		R\$ 976.890,57		R\$ 127.526,10		R\$ 222.030,27		R\$ 203.428,14		R\$ 371.583,05		R\$ 52.323,02
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS				13,05%		22,73%		20,82%		38,04%		5,36%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS				R\$ 127.526,10		R\$ 349.556,37		R\$ 552.984,51		R\$ 924.567,55		R\$ 976.890,57
PORCENTAGEM ACUMULADA				13,05%		35,78%		56,61%		94,64%		100,00%



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300390034003100300039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **RAYNARA MANZOLI GOMES LÍRIO** em **19/06/2026 10:18**

Checksum: **26AF9FDEFF8E52653AB357256793F261B9D9809B6F748E2C6DCC0A5AB3F969BF**



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300390034003100300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.